

PREFEITURA DE MUZAMBINHO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

MUNICÍPIO: MUZAMBINHO - MG

PROJETO: REFORMA DO PSF DO BAIRRO BARRA BONITA - ZONA RURAL

Data: 08-09-2022

Item	DESCRIÇÃO	VALOR DOS SERVIÇOS		1º MES		2º MES		3º MES		4º MES		5º MES		TOTAL GERAL	
		VALOR	Peso %	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	RS L.00	%
1,0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.703,59	0,7%	R\$ 1.703,59	100,0%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 1.703,59	100,0%
2,0	AUMENTO NAS PAREDES EXISTENTES	R\$ 18.128,64	7,6%	R\$ 4.532,16	25,0%	R\$ 13.596,48	75,0%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 18.128,64	100,0%
3,0	PAREDES NOVAS	R\$ 12.192,59	5,1%	R\$ 3.048,15	25,0%	R\$ 9.144,44	75,0%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 12.192,59	100,0%
4,0	PISO DE PORCELANATO E REVESTIMENTO	R\$ 13.464,47	5,7%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 4.039,34	30,0%	R\$ 9.425,13	70,0%	R\$ -	-	R\$ 13.464,47	100,0%
5,0	ELÉTRICA	R\$ 17.938,33	7,6%	R\$ -	-	R\$ 10.763,00	60,0%	R\$ 5.381,50	30,0%	R\$ -	-	R\$ 1.793,83	10,0%	R\$ 17.938,33	100,0%
6,0	REVESTIMENTO INTERNO DE GESSO	R\$ 21.664,61	9,1%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 21.664,61	100,0%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 21.664,61	100,0%
7,0	LAJE	R\$ 43.322,48	18,3%	R\$ -	-	R\$ 43.322,48	100,0%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 43.322,48	100,0%
8,0	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 2.362,75	1,0%	R\$ -	-	R\$ 2.362,75	100,0%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 2.362,75	100,0%
9,0	PINTURA	R\$ 29.766,92	12,6%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 7.441,73	25,0%	R\$ 22.325,19	75,0%	R\$ 29.766,92	100,0%
10,0	TELHADO	R\$ 63.067,06	26,6%	R\$ 63.067,06	100,0%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 63.067,06	100,0%
11,0	LOUÇAS E METAIS	R\$ 5.624,31	2,4%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 5.624,31	100,0%	R\$ 5.624,31	100,0%
12,0	ACESSIBILIDADE	R\$ 1.176,31	0,5%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 1.176,31	100,0%	R\$ 1.176,31	100,0%
13,0	PORTAS E JANELAS	R\$ 605,46	0,3%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 302,73	50,0%	R\$ 302,73	50,0%	R\$ -	-	R\$ 605,46	100,0%
14,0	REVESTIMENTOS	R\$ 4.046,28	1,7%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 1.011,57	25,0%	R\$ 3.034,71	75,0%	R\$ -	-	R\$ 4.046,28	100,0%
15,0	HIDRAULICA	R\$ 2.099,99	0,9%	R\$ -	-	R\$ 2.099,99	100,0%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 2.099,99	100,0%

TOTAIS	R\$ 237.163,80	100%	R\$ 72.350,96	30,5%	R\$ 81.289,15	34,3%	R\$ 32.399,75	13,7%	R\$ 20.204,30	8,5%	R\$ 30.919,64	13,0%		
TOTAIS ACUMULADOS			R\$ 72.350,96	30,5%	R\$ 153.640,11	64,8%	R\$ 186.039,86	78,4%	R\$ 206.244,16	87,0%	R\$ 237.163,80	100,0%		

Marco Aurelio Alves Teixeira, Diretor Dep. Obras e Serviços Urbanos, Arquiteto & Urbanista

CREA/CAU/CFT: CAU: A 9104-9

Lucas Carvalho de Oliveira, Engenheiro Civil

CREA/CAU/CFT: CREA/MG: 238545/D

Camila Marcia Martins Nogueira, Arquiteta e Urbanista

CREA/CAU/CFT: CAU: A 177258-9

Muzambinho-MG, 04 de março de 2024