

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO																		
ESCOLA ESTADUAL / MUNICIPAL: ESCOLA MUNICIPAL DONA FRANCISCA ALEGRETTI BIANCHI									SRE: POÇOS DE CALDAS									
MUNICÍPIO / DISTRITO: MUZAMBINHO									ENDEREÇO: Rua João Dracena da Silveira , nº49									
SERVIÇOS: REFORMA / AMPLIAÇÃO																		
ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL GERAL (C/BDI)	% INC.	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS		7º MÊS		TOTAL
				%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	
1	INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA	1.793,04	0,24%	100,00%	1.793,04		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	1.793,04
2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	4.748,07	0,64%	100,00%	4.748,07		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	4.748,07
3	TRABALHOS EM TERRA	1.852,13	0,25%	50,00%	926,07	50,00%	926,07		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	1.852,13
4	SONDAGEM, FUNDAÇÕES, MUROS E CONTENÇÕES	124.626,84	16,69%		0,00	50,00%	62.313,42	50,00%	62.313,42		0,00		0,00		0,00		0,00	124.626,84
5	SUPERESTRUTURA	208.022,41	27,85%		0,00		0,00	50,00%	104.011,21	50,00%	104.011,21		0,00		0,00		0,00	208.022,41
6	ALVENARIA	33.314,75	4,46%		0,00		0,00		0,00	50,00%	16.657,38	50,00%	16.657,38		0,00		0,00	33.314,75
7	COBERTURA E FORRO	95.347,91	12,77%		0,00		0,00		0,00		0,00	50,00%	47.673,96	50,00%	47.673,96		0,00	95.347,91
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	9.342,87	1,25%		0,00		0,00		0,00		0,00	50,00%	4.671,44	50,00%	4.671,44		0,00	9.342,87
9	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	3.650,16	0,49%		0,00		0,00		0,00		0,00	50,00%	1.825,08	50,00%	1.825,08		0,00	3.650,16
10	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	28.787,69	3,85%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	28.787,69		0,00	28.787,69
11	ESQUADRIAS DE MADEIRA	25.067,50	3,36%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	50,00%	12.533,75	50,00%	12.533,75	25.067,50
12	ESQUADRIAS METÁLICAS	29.742,01	3,98%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	50,00%	14.871,00	50,00%	14.871,00	29.742,01
13	FERRAGENS	6.090,25	0,82%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	6.090,25	6.090,25
14	REVESTIMENTO	59.138,02	7,92%		0,00		0,00		0,00		0,00	50,00%	29.569,01	50,00%	29.569,01		0,00	59.138,02
15	PISOS E RODAPÉS	39.559,14	5,30%		0,00		0,00		0,00		0,00	40,00%	15.823,65	40,00%	15.823,65	20,00%	7.911,83	39.559,14
17	PINTURA	61.072,21	8,18%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	50,00%	30.536,10	50,00%	30.536,10	61.072,21
18	BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISÓRIAS	13.549,30	1,81%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	13.549,30	13.549,30
23	LIMPEZA	1.117,58	0,15%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	1.117,58	1.117,58
TOTAL MENSAL				1,00%	7.467,18	8,47%	63.239,49	22,27%	166.324,63	16,16%	120.668,58	15,56%	116.220,52	24,94%	186.291,68	11,60%	86.609,81	746.821,88
TOTAL ACUMULADO		746.821,88	100,00%	1,00%	7.467,18	9,47%	70.706,66	31,74%	237.031,29	47,90%	357.699,88	63,46%	473.920,39	72,84%	543.991,56	75,06%	560.530,20	746.821,88
LOCAL / DATA: MUZAMBINHO, 09 DE NOVEMBRO DE 2023																		
RESPONSÁVEL TÉCNICO: Matheus Eli de Souza Leite CREA/CAU/CFT: MG 286659/D																		
REPRESENTANTE LEGAL: PAULO SERGIO DE MAGALHÃES																		