

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

ESCOLA ESTADUAL / MUNICIPAL: ESCOLA MUNICIPAL SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS		SRE: POÇOS DE CALDAS																						
MUNICÍPIO / DISTRITO: MUZAMBINHO		ENDEREÇO: RUA RODRIGUES MAGALHÃES, nº57, ALTO DO ANJO																						
SERVIÇOS: AMPLIAÇÃO / REFORMA																								
ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL GERAL (C/BDI)	% INC.	1º MES		2º MES		3º MES		4º MES		5º MES		6º MES		7º MES		8º MES		9º MES		10º MES		TOTAL
				%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	
1	INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA	2.124,57	0,19%	100,00%	2.124,57		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	2.124,57
2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	26.471,80	2,41%	100,00%	26.471,80		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	26.471,80
3	TRABALHOS EM TERRA	8.173,56	0,74%		0,00	50,00%	4.086,78	50,00%	4.086,78		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	8.173,56
4	SONDAGEM, FUNDAÇÕES, MUROS E CONTENÇÕES	84.676,88	7,70%		0,00	20,00%	16.935,38	30,00%	25.403,06	50,00%	42.338,44		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	84.676,88
5	SUPERESTRUTURA	345.236,82	31,38%		0,00		0,00		0,00	30,00%	103.571,05	30,00%	103.571,05	40,00%	138.094,73		0,00		0,00		0,00		0,00	345.236,82
6	ALVENARIA	66.391,53	6,03%		0,00		0,00		0,00	20,00%	13.278,31	40,00%	26.556,61	40,00%	26.556,61		0,00		0,00		0,00		0,00	66.391,53
7	COBERTURA E FORRO	117.660,58	10,70%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	50,00%	58.830,29	50,00%	58.830,29		0,00		0,00	117.660,58
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	16.023,67	1,46%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	50,00%	8.011,84	50,00%	8.011,84		0,00		0,00		0,00	16.023,67
9	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	7.626,80	0,69%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	50,00%	3.813,40	50,00%	3.813,40		0,00		0,00		0,00	7.626,80
10	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	32.289,09	2,94%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	50,00%	16.144,54	50,00%	16.144,54		0,00		0,00		0,00	32.289,09
11	ESQUADRIAS DE MADEIRA	55.298,00	5,03%		0,00		0,00		0,00		0,00	50,00%	27.649,00		0,00		0,00		0,00	50,00%	27.649,00		0,00	55.298,00
12	ESQUADRIAS METÁLICAS	63.343,87	5,76%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	50,00%	31.671,94	50,00%	31.671,94		0,00	63.343,87
13	FERRAGENS	6.090,25	0,55%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	6.090,25	6.090,25
14	REVESTIMENTO	94.320,41	8,57%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	50,00%	47.160,21	50,00%	47.160,21		0,00	94.320,41
15	PISOS E RODAPÉS	80.054,92	7,28%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	40,00%	32.021,97	40,00%	32.021,97	20,00%	16.010,98		0,00	80.054,92
17	PINTURA	79.887,68	7,26%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	50,00%	39.943,84	50,00%	39.943,84	79.887,68
18	BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISÓRIAS	13.326,57	1,21%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	30,00%	3.997,97	70,00%	9.328,60	13.326,57
23	LIMPEZA	1.117,58	0,10%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	1.117,58		0,00	1.117,58
TOTAL MENSAL				2,60%	28.596,37	1,91%	21.022,16	2,68%	29.489,84	13,26%	145.909,48	13,13%	144.498,35	15,70%	172.663,17	7,87%	86.548,36	17,24%	189.642,34	20,48%	225.264,23	5,13%	56.480,27	1.100.114,57
TOTAL ACUMULADO		1.100.114,57	100,00%	2,60%	28.596,37	1,91%	21.022,16	2,68%	29.489,84	13,26%	145.909,48	13,13%	144.498,35	15,70%	172.663,17	7,87%	86.548,36	17,24%	189.642,34	20,48%	225.264,23	5,13%	56.480,27	1.100.114,57

LOCAL / DATA: MUZAMBINHO, 09 DE NOVEMBRO DE 2023

RESPONSÁVEL TÉCNICO: MATHEUS ELI DE SOUZA LEITE - CREA: MG 286659/D

REPRESENTANTE LEGAL: PAULO SERGIO MAGALHÃES