

PREFEITURA DE MUZAMBINHO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

MUNICÍPIO: MUZAMBINHO - MG

PROJETO: REFORMA DO PSF DO BAIRRO PATRIMÔNIO - ZONA RURAL

DATA: 04-03-2024

Item	DESCRIÇÃO	VALOR DOS SERVIÇOS		1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		TOTAL GERAL	
		VALOR	Peso %	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.703,5900	2,2%	R\$ 1.703,5900	100,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ 1.703,5900	100,0%
2.0	PAREDES NOVAS	R\$ 3.418,2800	4,4%	R\$ 2.563,7100	75,0%	R\$ 854,5700	25,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ 3.418,2800	100,0%
3.0	PISO DE PORCELANATO E REVESTIMENTO	R\$ 220,2000	0,3%	R\$ -	0,0%	R\$ 220,2000	100,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ 220,2000	100,0%
4.0	ELÉTRICA	R\$ 6.108,2500	7,9%	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ 6.108,2500	100,0%	R\$ -	0,0%	R\$ 6.108,2500	100,0%
5.0	PINTURA	R\$ 36.611,7200	47,6%	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ 18.305,8600	50,0%	R\$ 18.305,8600	50,0%	R\$ 36.611,7200	100,0%
6.0	TELHADO	R\$ 28.476,0500	37,0%	R\$ -	0,0%	R\$ 21.357,0375	75,0%	R\$ 7.119,0125	25,0%	R\$ -	0,0%	R\$ 28.476,0500	100,0%
7.0	LOUÇAS E METAIS	R\$ 327,0800	0,4%	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ 327,0800	100,0%	R\$ -	0,0%	R\$ 327,0800	100,0%

TOTAIS	R\$ 76.865,1700	100%	R\$ 4.267,3000	5,6%	R\$ 22.431,8075	29,2%	R\$ 31.860,2025	41,4%	R\$ 18.305,8600	23,8%
TOTAIS ACUMULADOS			R\$ 4.267,3000	5,6%	R\$ 26.699,1075	34,7%	R\$ 58.559,3100	76,2%	R\$ 76.865,1700	100,0%

Marco Aurelio Alves Teixeira, Diretor Dep. Obras e Serviços Urbanos, Arquiteto & Urbanista	CREA/CAU/CFT: CAU: A 9104-9 *
Lucas Carvalho de Oliveira, Engenheiro Civil	CREA/CAU/CFT: CREA/MG: 238545/D
Camila Marcia Martins Nogueira, Arquiteta e Urbanista	CREA/CAU/CFT: CAU: A 177258-9 <i>Camila M.M. N.</i>