




GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS  
Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias  
Subsecretaria de Obras e Infraestrutura  
Superintendência de Apoio Técnico e Cooperação  
Diretoria de Projetos e Custos

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO/MG		VALOR DO CONVÊNIO:	R\$460.778,80	DATA: 12/06/2024			
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ				PREVISÃO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS: 4 MESES			
LOCAL: Estradas Vicinais localizadas nos Bairros Rurais Barra Bonita, Macaúbas e Patrimônio - Município de Muzambinho/MG							
ITENS	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4
1.0	INSTALAÇÕES INICIAIS DE OBRA	Físico %	0,38%	100,00%			
		Financeiro	R\$1.753,38	R\$1.753,38			
2.0	SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM	Físico %	1,00%	30,00%	30,00%	40,00%	
		Financeiro	R\$4.586,68	R\$1.376,00	R\$1.376,00	R\$1.834,67	
3.0	SERVIÇOS DE DRENAGEM	Físico %	45,05%	30,00%	35,00%	35,00%	
		Financeiro	R\$207.580,85	R\$62.274,26	R\$72.653,30	R\$72.653,30	
4.0	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	Físico %	46,91%		30,00%	40,00%	30,00%
		Financeiro	R\$216.150,60		R\$64.845,18	R\$86.460,24	R\$64.845,18
5.0	SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO	Físico %	6,66%				100,00%
		Financeiro	R\$30.707,29				R\$30.707,29
TOTAL		Físico %	100,00%	14,19%	30,14%	34,93%	20,74%
		Financeiro	R\$460.778,80	R\$65.403,64	R\$138.874,48	R\$160.948,21	R\$95.552,47

  
LUCAS CARVALHO DE OLIVEIRA  
CREA/MG: 238545/D

  
PAULO SÉRGIO MAGALHÃES  
Prefeito Municipal

Observações: